

## 「手すり先行工法 展示説明会」レポート

■日時：平成19年 7月27日（金）

（午前の部：10：00～12：00 午後の部：14：00～16：00）

■場所：福知山市 三段池公園 第4駐車場

■参加者：36社(団体) 61名

■協賛協力業者：ホリー(株)・アサヒ産業(株)・アルインコ(株) 3社 7名

### 【事前団結式】



▲社長の挨拶で、社員・協力業者、スタッフ全員の緊張も最高潮へ！



▲荻野専務の「ガンバロー！」宣言で気合を入れる！

▲9時半～順調に受付けスタート！

I) 開会挨拶 フクムラ仮設㈱ 代表取締役社長 福村 眞理子



II) 概略説明 フクムラ仮設㈱ リース事業部長 水嶋 浩之

<資料> ①厚生労働省「手すり先行工法に関するガイドライン」

②全国仮設安全組合資料

③本日展示の商品パンフレット 6部

<手すり先行工法 導入の経緯>

ご存知の様に、我々が従事しております建設業における労働災害は、墜落による死亡災害が約4割を占め、特に足場からの墜落による死亡災害は、その約2割を占めています。この様な事から、平成15年4月、厚生労働省が「手すり先行工法に関するガイドライン」を策定しました。このガイドラインを受けまして、国土交通省をはじめとする各省庁や、地方自治体、公団、公社、さらには、民間の、電力・鉄道・通信各社などの現場へと、このガイドラインの導入が進んできております。

<手すり先行工法 とは？>

「足場の組立て等の作業を行う時に、労働者が、足場の作業床に乗る前に、適切な手すりを先行して設置する。また、解体時には、その手すりを残置して行う工法。」

⇒実際に、足場の組立て・解体作業をされる方の安全対策。

<働きやすい安心感のある足場 とは？>

「働きやすい安心感のある足場の基準」二段手すり、幅木、養生金網、メッシュシート、安全ネットなど、従来の足場に、改善機材が取り付けられた足場。

⇒足場上で実際にいろんな作業をされる方、足場を使われる方の安全対策。

<手すり先行工法の種類?>

①手すり先送り方式 ②手すり据置き方式 ③手すり先行専用足場方式

Ⅲ) 実演① 解説=ホリー(株) 岡本様、実演作業=フクムラ仮設(株) 営業社員

「ホリーアップⅡ」～手すり先送り・手すり据置き方式兼用の商品



▲田上副所長・濱岸君・澤山君+(午前)大槻部長・(午後)濱田所長による組立て実演

Ⅳ) 実演②・③ 解説=アサヒ産業(株) 大谷様、実演作業=フクムラ仮設(株) 営業社員

「ミレニューム」～手すり先行専用足場方式の商品



▲森本所長・堀江主任・津田主任・西君による通常組立て実演



▲レッカーを使った大迫力の「大組み」実演が見事成功！会場からは拍手が沸き起こる！

## V) 展示品観覧



▲注目の的は、やはり「ミレニューム」！

▲参加者は各展示物を熱心に観覧



▲ミレニウム®のステージローリング®を動かして見てもらう



▲土木業者さんに注目のプラシキ



▲幅木、防音パネを展示するホリー(株)ブース



▲マイティベースなどを展示するアルインコ(株)ブース

VI) 閉会挨拶      フクムラ仮設(株) 取締役専務 荻野 亨

